



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas y escenarios culturales de Ibagué

Código BPIN

2020730010032

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/07/2020 13:09:35

Identificador: 286117

Formulador: antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

Línea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2020-2023) El Tolima Nos Une.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar Equidad, Tolima, Tierra De Inclusión Y Bienestar.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

En El Tolima, La Educación Y La Cultura Nos Une.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(2020-2023) "Ibagué Vibra".

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cultura Que Vibra Con Oportunidades.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Los bajos niveles de lectura existente en la población del municipio de Ibagué.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente la población de Ibagué de la entidad territorial no cuenta con espacios adecuados en los cuales se puedan realizar actividades que les permitan ampliar y complementar la formación que desde la institución educativa se les brinda. Adicionalmente, no se han implementado diferentes estrategias que fomenten la lectura o que permitan que la población tenga acceso a la información bibliográfica.

Los bajos niveles de lectura presentes en la población, en el mediano y largo plazo han generado consecuencias negativas en el orden educativo, sobre todo en la disminución del rendimiento escolar de la población. Así mismo, en la comunidad se presentan bajas competencias para la inserción laboral, y desconocimiento de la información por parte de la población, que es fundamental para el desempeño en áreas profesionales y técnicas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio de Ibagué tiene una población de 529.635 habitantes, teniendo en cuenta la encuesta nacional de lectura un 85% de la población utiliza los medios impresos de lectura.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Espacios inadecuados para el desarrollo de actividades de formación y consulta.	1.1 Poca cobertura geográfica de bibliotecas públicas.
	1.2 Oferta formativa, informativa y cultural limitada y reducida.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Servicios de acceso a la información, al conocimiento y a la cultura insatisfechos.	1.1 Desinformación en los habitantes.
	1.2 Usuarios sin oportunidades de sana ocupación del tiempo libre.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Cultura - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: El Ministerio de Cultura creado en el año 1997 con la Ley 397 DE 1997 Ley General de Cultura, es la entidad gubernamental encargada de coordinar, regular y emitir las disposiciones.</p>	Asesoría y dotaciones
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: 3. La alcaldía de Ibagué es la entidad aportante de los recursos para el desarrollo y ejecución del proyecto.</p>	Planea, diseña, coordina, supervisa y evalúa las actividades.
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: la población del municipio de Ibagué serán los beneficiados con el fortalecimientos a las bibliotecas y escenarios culturales.</p>	Opera y participa de las actividades culturales y convocatorias.

02 - Análisis de los participantes

Siguiendo los lineamientos contemplados en la ley 397 de 1997 y la ley de la red de bibliotecas públicas desarrollados por el Ministerio de Cultura, entidad que asesorará la ejecución de este proyecto; la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Ibagué planeará, diseñará, coordinará, y supervisará las actividades culturales que serán desarrolladas para este proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

529.635

Fuente de la información

Censo DANE año 2018.

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	municipio de Ibagué, zona rural y urbana

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

476.671

Fuente de la información

90% de la población, Censo DANE año 2018.

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo:	municipio de Ibagué, zona rural y urbana	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	276.386	DANE – Proyección población censo 2018.
	Femenino	292.950	DANE – Proyección población censo 2018.
Etaria (Edad)	0 a 14 años	106.430	DANE – Proyección población censo 2018.
	15 a 19 años	46.514	DANE – Proyección población censo 2018.
	20 a 59 años	293.722	DANE – Proyección población censo 2018.
	Mayor de 60 años	82.969	DANE – Proyección población censo 2018.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Los bajos niveles de lectura existente en la población del municipio de Ibagué.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a modo de espacios sociales y culturales que le brindan a la comunidad el acceso a la información.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
bibliotecas fortalecidas	Medido a través de: Número Meta: 25 Tipo de fuente: Informe	informes de gestión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Espacios inadecuados para el desarrollo de actividades de formación y consulta.	Implementar acciones para garantizar la oferta de Servicios, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de las Bibliotecas y sus recursos para los usuarios, fortaleciendo los procesos de formación.
Causa indirecta 1.1 Poca cobertura geográfica de bibliotecas públicas.	Ejecutar acciones para garantizar la oferta de Servicios y el uso de tecnologías de la información en las bibliotecas.
Causa indirecta 1.2 Oferta formativa, informativa y cultural limitada y reducida.	Desarrollar programas que involucren a los habitantes y el buen uso del tiempo libre.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

fortalecer el funcionamiento de la red de bibliotecas y los escenarios culturales del municipio de Ibagué.

Medido a través de

Unidad

Descripción

la red de bibliotecas y los escenarios culturales del municipio de Ibagué por ser de carácter público, debe estar en la capacidad de brindar un espacio adecuado a toda la población.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	17,00	90,00	-73,00
2021	21,00	90,00	-69,00
2022	25,00	90,00	-65,00
2023	25,00	90,00	-65,00

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las Bibliotecas y dotación de mobiliario y material bibliográfico.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con este proyecto se pretende mejorar el servicio que se brinda desde los diferentes lugares y escenarios culturales que conforman la Red de Bibliotecas Públicas del Municipio de Ibagué. Se realizarán mejoras, adecuaciones y mantenimientos locativos ya que la mayoría presenta afectaciones en su estructura. también se realizará dotación bibliográfica, de muebles y equipos de oficina para poder brindar un mejor funcionamiento. Se realizarán actualizaciones con nuevas tecnologías de la información; ya que es muy importante poder garantizar la implementación de servicios que respondan a las necesidades de los usuarios para tener un buen acceso al conocimiento. Las actividades a desarrollar afectarán directamente a los habitantes del municipio, ya que ampliarán su conocimiento, acceso a la información y a la Cultura.

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 900.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 900.000.000

Implementar acciones para garantizar la oferta de Servicios, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de las Bibliotecas y sus recursos para los usuarios, fortaleciendo los procesos de formación.

Producto	Actividad
1.1 Bibliotecas modificadas Medido a través de: Número de bibliotecas Cantidad: 25,0000 Costo: \$ 900.000.000	1.1.1 adecuar bibliotecas para el uso de nuevas Tecnologías de la información y la comunicación. Costo: \$ 400.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 dotar bibliotecas con mobiliario en el área rural y urbana. Costo: \$ 150.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 adecuar y mejorar alas bibliotecas adscritas a la red. Costo: \$ 110.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 realizar talleres de extensión cultural y personal bibliotecario. Costo: \$ 60.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Dotar con material bibliográfico y didácticos. Costo: \$ 180.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las

Actividad 1.1.1 adecuar bibliotecas para el uso de nuevas Tecnologías de la información y la comunicación.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo	Servicios domiciliarios
0	\$10.000.000,00			\$80.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00		\$65.000.000,00	\$20.000.000,00
2	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00
3	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$60.000.000,00	\$20.000.000,00
Total	\$40.000.000,00	\$15.000.000,00	\$10.000.000,00	\$265.000.000,00	\$70.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 dotar bibliotecas con mobiliario en el área rural y urbana.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
0	\$12.000.000,00		\$38.000.000,00
1	\$12.000.000,00	\$6.000.000,00	\$32.000.000,00
2	\$12.000.000,00	\$6.000.000,00	\$32.000.000,00
Total	\$36.000.000,00	\$12.000.000,00	\$102.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 adecuar y mejorar alas bibliotecas adscritas a la red.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00
1	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00	\$10.000.000,00	\$5.000.000,00	\$20.000.000,00
Total	\$20.000.000,00	\$30.000.000,00	\$20.000.000,00	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 realizar talleres de extensión cultural y personal bibliotecario.

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$5.000.000,00	\$3.000.000,00	\$5.000.000,00	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00
1	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00	\$4.000.000,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00
2	\$2.000.000,00	\$1.000.000,00	\$4.000.000,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00
3	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00	\$2.500.000,00	\$2.500.000,00
Total	\$14.000.000,00	\$10.000.000,00	\$18.000.000,00	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Dotar con material bibliográfico y didácticos.

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
1	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00
3	\$20.000.000,00	\$20.000.000,00
Total	\$90.000.000,00	\$90.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	usuarios insatisfechos con el servicio	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	poca asistencia a la biblioteca y sus servicios prestados.	realizar periódicamente, comunicados, socilaizaciones y demás actividades para que los usuarios o habitantes estén enterados.
2-Componente (Productos)	Administrativos	bajos recursos para el funcionamiento de la red de bibliotecas públicas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	bajo nivel en la calidad de los servicios ofertados.	dotar periódicamente los equipos y demás materiales que se requieren para el funcionamiento de la red de bibliotecas
3-Actividad	Administrativos	Los usuarios no realizan un adecuado uso de los servicios de las bibliotecas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	habría un cierre o terminación de actividades dirigidas al publico	A través de talleres formación al usuario y promoción de lectura se realiza difusión de los servicios de las bibliotecas.

Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

este proyecto beneficiara directamente a la población objetivo en sus condiciones de vida, ya que las actividades culturales y de lectura realizadas ampliaran su conocimiento y relaciones sociales a un bajo costo.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	7,00	\$36.428.571,00	\$254.999.997,00
1	6,00	\$28.333.333,00	\$169.999.998,00
2	6,00	\$28.333.333,00	\$169.999.998,00
3	6,00	\$28.333.333,00	\$169.999.998,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$254.999.997,00	\$254.999.997,00
1	\$169.999.998,00	\$169.999.998,00
2	\$169.999.998,00	\$169.999.998,00
3	\$169.999.998,00	\$169.999.998,00



Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
compra de computadores y equipos ofimaticos	\$80.000.000,00	0,00	Equipo de Computación y Accesorios	\$16.000.000,00
compra de computadores y equipo ofimatico	\$65.000.000,00	1,00	Equipo de Computación y Accesorios	\$26.000.000,00
computadores y equipos de comunicación	\$60.000.000,00	2,00	Equipo de Computación y Accesorios	\$36.000.000,00
compra de computadores y equipos de comunicación	\$60.000.000,00	3,00	Equipo de Computación y Accesorios	\$48.000.000,00
compra de muebles, estantes y organizadores.	\$38.000.000,00	0,00	Muebles, enseres y equipo de Oficina	\$22.800.000,00
compra de muebles, estantes y organizadores.	\$36.000.000,00	1,00	Muebles, enseres y equipo de Oficina	\$25.200.000,00
compra de muebles, estantes y organizadores.	\$36.000.000,00	2,00	Muebles, enseres y equipo de Oficina	\$28.800.000,00
			Total:	\$202.800.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$203.999.997,6	\$0,0	\$0,0	\$244.660.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-40.660.002,4
1	\$135.999.998,4	\$0,0	\$0,0	\$172.250.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-36.250.001,6
2	\$135.999.998,4	\$0,0	\$0,0	\$171.950.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-35.950.001,6
3	\$135.999.998,4	\$0,0	\$0,0	\$169.950.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$202.800.000,0	\$168.849.998,4

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.					
\$52.091.407,29	21,08 %	\$1,07	\$1.570,72	\$748.718.255,79	\$13.350.042,84

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Bibliotecas modificadas	\$27.145.879,21

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a través del mejoramiento y adecuación de la estructura de los espacios que conforman las bibliotecas, se dotaran de mobiliario y material bibliográfico.



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar acciones para garantizar la oferta de Servicios, el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de las Bibliotecas y sus recursos para los usuarios, fortaleciendo los procesos de formación.

Producto

1.1. Bibliotecas modificadas

Indicador

1.1.1 Bibliotecas modificadas

Medido a través de: Número de bibliotecas

Meta total: 25,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	6,0000
2	6,0000	3	6,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento.

Medido a través de: Número

Código: 0700G006

Fórmula: Bpf = Bp1 - Bpo

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de gestión de bibliotecas

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	7	1	6
2	6	3	6
		Total:	25



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$100.000.000,00
				1	\$50.000.000,00
				2	\$86.718.400,00
				3	\$50.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$200.000.000,00
				1	\$150.000.000,00
				2	\$113.281.600,00
				3	\$150.000.000,00
				Total	\$900.000.000,00
				Total Inversión	\$900.000.000,00
Total					\$900.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas y escenarios culturales de Ibagué a modo de espacios sociales y culturales que le brindan a la comunidad el acceso a la información.	bibliotecas fortalecidas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informes de gestión	riesgos no encontrados
Componentes (Productos)	1.1 Bibliotecas modificadas	Bibliotecas modificadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestión mejoramiento de bibliotecas	N/A
Actividades	1.1.1 - adecuar bibliotecas para el uso de nuevas Tecnologías de la información y la comunicación. (*) 1.1.2 - dotar bibliotecas con mobiliario en el área rural y urbana. (*) 1.1.3 - adecuar y mejorar alas bibliotecas adscritas a la red. (*) 1.1.4 - realizar talleres de extensión cultural y personal bibliotecario. (*) 1.1.5 - Dotar con material bibliográfico y didácticos. (*)	Nombre: Bibliotecas Publicas A Las Que Se Ha Brindado Apoyo A Traves De La Red A Nivel Nacional Para El Fortalecimiento. Unidad de Medida: Número Meta: 25.0000	Tipo de fuente: Fuente:	programación inadecuada

(*) Actividades con ruta crítica